

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐๑/๑๐/๖๗- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๒	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๑๐/๖๗- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างกำแพงวัดป่าบอนตำ หมู่ที่ ๗	๔๙๗,๐๐๐	๐	๔๙๗,๐๐๐	๐๑/๐๑/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางเทิม – หองไ้แหวง หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๐๑/๐๑/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายติก – นายคำนวน หมู่ที่ ๗	๔๒๑,๐๐๐	๐	๔๒๑,๐๐๐	๐๑/๐๑/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวโค้งในควน หมู่ที่ ๕	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๐๑/๐๑/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (BLOCK CONVERT) สายแม่ร้านพริก บ้านควนไผ่ หมู่ที่ ๔	๖๕๐,๐๐๐	๐	๖๕๐,๐๐๐	๐๑/๐๑/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อผลิต น้ำประปา หมู่ที่ ๘	๓๓๓๗,๐๐๐	๓๓๓๗,๐๐๐	๐	๗/๒/๖๘- ๘/๓/๖๘	/			
๙	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง เดี่ยวตามมาตรฐานแบบทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	๒๑/๒/๖๘- ๒๑/๔/๖๘			/	
๑๐	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง เดี่ยวตามมาตรฐานแบบทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๑๑	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๐๑/๐๑/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๑๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง เดี่ยวตามมาตรฐานแบบทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๓	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	๒๑/๒/๖๘- ๒๑/๔/๖๘	/			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่ง เดียวตามมาตรฐานแบบทางหลวงชนบท หมู่ที่ ๙	๔๙๘,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๐๑/๐๑/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๑๓	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน	๔๖๗,๐๐๐	๐	๔๖๗,๐๐๐	๐๑/๐๑/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๑๔	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะ โหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๖,๔๓๐.๑๓	๘๓,๕๖๙.๘๗	๑/๑๐/๖๗- ๓๐/๙/๖๘		/		
๑๕	โครงการพัฒนาอาชีพสตรี	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	๐๑/๐๑/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๑๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐๑/๐๓/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐๑/๐๑/๖๘- ๓๐/๐๘/๖๘			/	
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๐๑/๑๒/๖๗- ๓๑/๐๗/๖๘			/	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	โครงการวันสัปดาห์	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐๑/๐๕/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๒๐	โครงการส่งเสริมเด็กเล็กแข่งขันทักษะ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐๑/๑๒/๖๗- ๓๐/๐๘/๖๘			/	
๒๑	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐๑/๐๑/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร การศึกษา	๔๓๐,๒๔๐	๐	๔๓๐,๒๔๐	๐๑/๑๐/๖๗- ๓๐/๙/๖๘			/	
๒๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	๑๑/๐๑/๖๘	/			
๒๔	อาหารเสริมนม	๕๔๖,๗๓๐	๐	๕๔๖,๗๓๐	๐๑/๑๐/๖๗- ๓๐/๙/๖๘		/		โอนเพิ่ม๓๐,๐๐๐
๒๕	โครงการกีฬาชุมชนบ้านป่าบอนต่ำ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	๑-๑๓/๐๔/๖๘	/			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	๒๐๐,๐๐๐	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐	๐	๐๑/๑๐/๖๗- ๓๐/๙/๖๘			/	โอนลด
๒๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๑๐๐,๐๐๐	โอนลด๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐๑/๑๐/๖๗- ๓๐/๙/๖๘			/	โอนลด
๒๘	โครงการจัดทำเรือพระ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐๑/๑๐/๖๗- ๓๑/๑๒/๖๘			/	
๒๙	โครงการรับเทียมดา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๖/๐๔/๖๘	/			
๓๐	โครงการวันกตัญญู	๑๓๐,๐๐๐	โอนลด ๑๓๐,๐๐๐	๐	๐๑/๑๒/๖๗- ๓๐/๐๘/๖๘			/	โอนลด
๓๑	โครงการประเพณีลากพระอำเภอป่าบอน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๑๘/๑๐/๖๘	/			
๓๒	การดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑/๔/๖๘- ๓๐/๙/๖๘		/		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	๑๑๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐	๓/๓/๖๘- ๓๐/๘/๖๘		/		
๓๔	โครงการรกรักน้ำ รกรักป่า รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐๑/๐๒/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๓๕	โครงการคลองสายน้ำใส	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐๑/๐๒/๖๗- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๓๖	โครงการเวทีประชาคม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐๑/๐๒/๖๗- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๓๗	ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐๑/๐๑/๖๗- ๓๐/๐๙/๖๘			/	
๓๘	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน อปท.ในเขตอำเภอบำบอน	๑๒๐,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๑/๑๐/๖๗- ๓๐/๙/๖๘		/		
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางชุม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกนาคุบุตร	๒,๖๒๐,๐๐๐	๒,๖๐๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๗/๑/๖๘- ๑๖/๕/๖๘		/		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๐	ครุภัณฑ์สำนักงาน -จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ๔ ตัว -จัดซื้อโต๊ะทำงาน ๑ ตัว -จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ ตู้	๒๙,๕๐๐	๐	๒๙,๕๐๐	๐๑/๐๒/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	แผนงาน บริหารงานทั่วไป
๔๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๒ เครื่อง -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ๑ เครื่อง	๕๒,๕๐๐	๕๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๒๐/๓/๑๙๖๘	/			"
๔๒	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง -จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ๑ คัน	๕๔,๖๐๐	๐	๕๔,๖๐๐	๐๑/๐๒/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	"
๔๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน -จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ๒ ตัว -จัดซื้อโต๊ะทำงาน ๑ ตัว -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ๑ เครื่อง -จัดซื้อตู้เหล็ก๕ตู้	๗๒,๕๐๐	๐	๗๒,๕๐๐	๐๑/๐๒/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	แผนงานรักษา ความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๔	ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -จัดซื้อกล้องถ่ายรูป ๑ กล้อง	๓๔,๙๙๐	๐	๓๔,๙๙๐	๐๑/๐๒/๖๘- ๓๐/๐๙/๖๘			/	"
๔๕	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	๒๓/๑๒/๖๗	/			"
๔๖	ครูภัณฑ์สำนักงาน -จัดซื้อโต๊ะทำงาน ๒ ตัว	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	๐๑/๑๑/๖๗- ๓๐/๐๖/๖๘			/	แผนงานการศึกษา
๔๗	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๑ เครื่อง -จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ๑ เครื่อง	๑๗,๕๐๐	๐	๑๗,๕๐๐	๐๑/๑๑/๖๗- ๓๐/๐๖/๖๘			/	"
๔๘	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐	๒๘/๑/๖๘	/			แผนงาน อุตสาหกรรมโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินงาน โครงการหรือ กิจกรรม	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๙	ศูนย์ปฏิบัติการเกษตร -จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ๑๕ เครื่อง	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๐	๑๐/๒/๖๘	/			"



ลงชื่อ.....

(นายนาค โชค เกื้อแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน