



✦ รายงาน ✦
ประเมินผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง





เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณการใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ป่าบอนน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

ข. พันธกิจ ของ อบต.ป่าบอน

1. ส่งเสริมภาคการเกษตร สู้ชุมชนในการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชุมชนน่าอยู่ มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารการจัดการที่ดี

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- 1.ประชาชนอยู่ดีมีสุข
- 2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- 3.การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4.การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการพัฒนา เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2567	
	จำนวน	งบประมาณ
ประชาชนอยู่ดีมีสุข	131	304,248,200.00
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	68	197,193,000.00
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	18	43,010,000.00
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	12	1,610,000.00
รวม	229	546,061,200.00

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบต.ป่าบอน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมจำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 8,483,000.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ประชาชนอยู่ดีมีสุข	17	6,550,000.00
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	20	1,863,000.00
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	70,000.00
รวม	40	8,483,000.00

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประชาชนอยู่ดีมีสุข	16	6,461,568.99	13	5,229,985.99
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	11	1,792,180.00	11	1,792,180.00
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0.00	0	0.00
รวม	27	8,253,748.99	24	7,022,165.99

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ป่าบอน ที่มีการก่อกำหนดผู้กักพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วง เทศกาลปีใหม่	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๗/๑๒/๖๖- ๕/๑/๖๗	
๒	อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอตะโหมด	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๔,๖๙๓.๙๙	๓๕,๓๐๖.๐๑				๑/๑๐/๖๖- ๓๑/๓/๖๗	
๓	พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๓๐/๔/๖๗	
๔	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน นายทองดี-นายนวน หมู่ที่ ๓	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๒/๕/๖๗- ๕/๗/๖๗	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายห้วยหรั่ง บ้านใน ล้อม หมู่ที่ ๑	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๙๑๕.๐๐	๘๕.๐๐	/			๒๐/๖/๖๗- ๓/๘/๖๗	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายเวียง บ้านห้วยแม่ลอน หมู่ที่ ๑๑	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๕๓๔.๐๐	๑,๔๖๖.๐๐	/			๗/๖/๖๗- ๒๑/๗/๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนายติก - นายคำนวน บ้านป่าบอนตำ หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๘๘๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	/			๑๙/๖/๖๗- ๒/๘/๖๗	

๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบุญช่วยอุทิศบ้านโคกนาคบุตร หมู่ที่ ๕	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๒๒๗.๐๐	๑,๗๗๓.๐๐	/			๒๐/๖/๖๗-๓/๘/๖๗	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนพร้าว หมู่ที่ ๖	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๙๑๕.๐๐	๘๕.๐๐	/			๑๙/๖/๖๗-๒/๘/๖๗	
๑๐	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔,๕,๙,๑๑	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๕๓,๘๑๖.๐๐	๓๐,๑๘๔.๐๐	/			๒๒/๑๑/๖๖-๒๑/๑๒/๖๖	
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยวตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงสายทำดินแดงตง-โคกนาคบุตร บ้านศาลาน้ำ ม.๙	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๓/๙/๖๗-๑๑/๑๑/๖๗	
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยวตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงสายสุขคณะ-ทางรถไฟบ้านศาลาน้ำ ม.๙	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๘/๖/๖๗-๒๖/๘/๖๗	
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งเดี่ยวตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงสายควนน้อย-เกาะไข่เขียว ม.๔	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๓/๙/๖๗-๑๑/๑๑/๖๗	
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถที่ทำการ อบต.ป่าบอน	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๔,๐๐๐.๐๐		/		๒๖/๙/๖๗-๒๔/๑๒/๖๗	
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาถังเคมีปูน ขนาด ๑๕ ลบ.ม./ชม.	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐		/		๑๑/๙/๖๗-๙/๑๑/๖๗	

๑๖	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคาร สำนักงานที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าบอน	๔๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๘,๐๐๐.๐๐		/		๒๖/๙/๖๗- ๒๔/๑๒/๖๗	
๑๗	โครงการจัดงานประเพณีรับ เทียวมา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๙/๔/๖๗- ๑๖/๔/๖๗	
๑๘	โครงการกีฬาชุมชนบ้านป่าบอนต่ำ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๖/๓/๖๗- ๑๓/๔/๖๗	
๑๙	จัดงานวันเด็ก	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๓/๑/๖๗	
๒๐	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๔/๘/๖๗- ๒๑/๘/๖๗	
๒๑	ทัศนศึกษา เพื่อการเรียนรู้นอก สถานที่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๑๖/๒/๖๗	
๒๒	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบอน ป่าบอน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๓๐/๑๐/๖๖	
๒๓	อาหารกลางวัน	๑,๐๗๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๙,๓๐๐.๐๐	๑๘,๗๐๐.๐๐	/			๑/๑๑/๖๖- ๓๑/๓/๖๗	
๒๔	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๙๘๐.๐๐	๔๙,๐๒๐.๐๐	/			๔/๑๒/๖๖- ๕/๑/๖๗	
๒๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๙๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	/			๙/๔/๖๗- ๓๐/๘/๖๗	
๒๖	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ สุขภาพบุรี	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	/			๗/๙/๖๗	
๒๗	โครงการจัดงานวันสัปดาห์และ ผลไม้ของดีอำเภอบอน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	/			๒๘/๖/๖๗- ๕/๗/๖๗	

อุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 20,239,000.00 บาท

	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเพชร เกษม - ควนเสาชง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งผิ่บันรูป	5,618,000.00	5,618,000.00	/			25/6/67- 22/10/67	
2	โดยติดตั้งระบบโคมไฟแสงสว่างด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ แบบปรับลดระดับ ตามบัญชีนวัตกรรม จำนวน 135 ชุด	9,153,000.00	9,153,000.00	/			30/5/67- 26/9/67	
3	โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ชนบท จำนวน 160 ชุด	5,468,000.00	5,468,000.00	/			30/5/67- 26/9/67	

เงินอุดหนุน จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 508,524.00 บาท

	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนตัดใหม่สายม่วงลูกหนึ่ง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2	169,000.00	169,000.00	/			๔/๙/๖๗- ๓/๑๐/๖๗	
2	ก่อสร้างถนนตัดใหม่สายใต้สายไฟหน้าบ้าน นายจบ-ถนนห้วยทราย-ปากพะยูน หมู่ที่ 3	309,524.00	308,048.00	/			๔/๙/๖๗- ๓/๑๐/๖๗	
3	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	30,000.00	30,000.00	/			๖/๘/๖๗	

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการติดตามผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้เกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารให้ผู้บริหารนำเสนอ ต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้ ประชุมสรุปผลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567 องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 229 โครงการ และนำโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมที่นำไป ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ การอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน เพื่อให้เกิดความผาสุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวม จำนวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.09 โดยมี ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

ปัญหา /อุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ไม่สามารถดำเนินการได้ 13 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาใน ระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ 90.90 ของ โครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
2. การดำเนินการพัฒนายังไม่ครบคลุม เนื่องการงบประมาณมีจำกัดเห็นควรส่งโครงการขอสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ควรการแก้ไขปัญหาลาดตายที่ห้วยแม่ลอน หมู่ที่ 11 ในช่วงหน้าแล้ง โดยการติดตั้งกังหันน้ำ

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอนทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ใน
ระยะต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567



(นายนาโชค เกื้อแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567		
	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
1	ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง เทศกาลปีใหม่	 
2	อุดหนุนไฟฟ้าอำเภอตะโหมด	 
3	พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี	 
4	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทองดี-นายนวน หมู่ที่ 3	 

5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห้วยหรั่ง บ้านโนล่อม หมู่ที่ 1	
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายเวียง บ้านห้วยแม่ลอน หมู่ที่ 11	
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายตึก - นายคำนวน บ้านป่าบอนต่ำ หมู่ที่ 7	
8	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย บุญช่วยอุทิศ บ้านโคกนาค บุตร หมู่ที่ 5	

9	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวน พร้าว หมู่ที่ 6	 The image shows two side-by-side photographs. The left photograph shows a narrow, unpaved dirt road with a rough, uneven surface, surrounded by lush green vegetation and trees. The right photograph shows the same road after construction, now paved with a smooth, light-colored concrete surface, with a yellow signpost visible on the right side.
10	โครงการปรับปรุงทางระบาย น้ำ หมู่ที่ 4,5,9,11	 The image is a collage of six photographs showing the progress of a road drainage improvement project. The top-left photo shows a muddy, eroded roadside area. The top-right photo shows a yellow Komatsu excavator working on a dirt embankment. The middle-left photo shows a road with significant water pooling and erosion. The middle-right photo shows a yellow Komatsu excavator working in a muddy area. The bottom-left photo shows a road with a large, deep water-filled ditch. The bottom-right photo shows a yellow Komatsu excavator working on a dirt embankment next to a road.

11	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกึ่งเดี่ยวตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวงสายท่าดินแดงตง-โคกนาคบุตร บ้านศาลาน้ำ ม.9	
12	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกึ่งเดี่ยวตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวงสายสุขคณะ-ทางรถไฟ บ้านศาลาน้ำ ม.9	
13	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบกึ่งเดี่ยวตามแบบ มาตรฐานกรมทางหลวงสายควนน้อย-เกาะไข่เขียว ม.4	

14	โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถที่ทำการ อบต.ป่าบอน	 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาถังเคมีปูน ขนาด 15 ลบ.ม./ชม.	 อยู่ระหว่าง รอตารางงานจ้าง
16	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
17	โครงการจัดงานประเพณีรับเทียนตา	

18	โครงการกีฬาชุมชนบ้าน ป่าบอนต่ำ	 
19	จัดงานวันเด็ก	 
20	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	 
21	ทัศนศึกษา เพื่อการเรียนรู้ นอกสถานที่	 
22	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ ป่าบอน	 

อุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 20,239,000.00 บาท

	โครงการ	ภาพดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แบบผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม - ควนเสาธง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งผิ่ป็นรูป	 
2	โดยติดตั้งระบบโคมไฟแสงสว่าง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบปรับ ลดระดับ ตามบัญชีนวัตกรรม จำนวน 135 ชุด	

		
3	โดยติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท จำนวน 160 ชุด	 

เงินอุดหนุน จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 508,524.00 บาท

	โครงการ	งบประมาณ
1	ก่อสร้างถนนตัดใหม่สายม่วงลูกหนึ่ง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2	 
2	ก่อสร้างถนนตัดใหม่สายใต้สายไฟหน้า บ้านนายจบ-ถนนห้วยทราย-ปากพะยูน หมู่ที่ 3	

		
3	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	